

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

CASABELLA S.n.c.  
(Provincia di PADOVA)

LAVORI: COSTRUZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA FUNGO LA S.R.L. ALL'INCROCIO  
CON VIA SOTTOPASSO OLMO  
IMPRESA: ECODEM S.r.l.  
CONTRATTO: in data 07/12/2012

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (art. 199 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno 2013 il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile in ALTAVILLA VICENTINA il sottoscritto Ing. CONTIN ALESSANDRO Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Committente e del preavviso dato, ha convocato sul luogo i Signori:

- CARI STEFANO per conto dell'Impresa esecutrice;
- SCAPOCCHIN LUCIANO per conto di CASABELLA S.n.c.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 14 dicembre 2012, con la scorta del progetto e degli atti contrattuali il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato le opere e le misure nonché tutte le circostanze relative ai lavori ritenendoli di fatto nel loro complesso ultimati;

- considerato che ai sensi dell'art. 40 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 135 (in lettere centotrentacinque) naturali e consecutivi scadeva in data 28/04/2013;

#### CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati secondo quanto richiesto dagli elaborati di progetto e dagli ordini impartiti in corso d'opera e che gli stessi sono stati eseguiti entro il tempo utile contrattuale.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, prevede inoltre l'assegnazione di giorni 60 (in lettere sessanta) dalla data del presente atto, per il completamento delle seguenti lavorazioni:

- tappeto d'usura, comprensivo dei dossi da eseguirsi previa autorizzazione di Veneto Strade;
- segnaletica orizzontale definitiva,

ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. A tal fine si prevede un termine perentorio sino al giorno 27 giugno 2013.

Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il Direttore dei lavori ha potuto constatare infine, che in data 15/04/2013, è stato eseguito il Collaudo funzionale dell'opera da parte della provincia di Vicenza.

L'impresa concordando quanto soprariportato sottoscrive senza alcuna riserva.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

( Ing. Alessandro Contin )



VISTO  
CASABELLA S.n.c.

Luciano Scapocchin

L'APPALTATORE

Ditta ECODEM S.r.l.

( Direttore Tecnico Giovanni Delano )