



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 466 DEL 06/06/2017

U.C. DIFESA DEL SUOLO

OGGETTO: - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE E SVINCOLO POLIZZA -

- APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE DELL'INTERVENTO SPERIMENTALE DI CONTENIMENTO DELLA BIOMASSA NEL LAGO DI FIMON FINALIZZATO ALLA TUTELA DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO NONCHE' AZIONI DI CONSERVAZIONE DELL'AREA DELLA ZONA PERILACUALE", NEL COMUNE DI ARCUGNANO, FINANZIATO CON FONDI PAR-FSC VENETO 2007-2013. (CUP F16J15000120002; CIG N. 64756313C0)

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

-la Regione del Veneto nell'ambito dei Fondi PAR – FSC Veneto 2007-2013. Asse 3 Beni Culturali e Naturali, linea di intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio e della rete ecologica regionale” ha allocato risorse economiche da destinare esclusivamente agli enti gestori di parchi di interesse locale, istituiti ai sensi dell'art 27 della L.R. 16.08.1984 n.4 “Norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;

-la Provincia di Vicenza è Ente gestore del parco di interesse locale “*Ambito naturalistico del lago di Fimon*”; il parco è stato istituito dal Comune di Arcugnano con deliberazione consiliare del 18.04.2002 n. 23 che ha demandato la gestione alla Provincia di Vicenza con Protocollo d'Intesa del 24.05.2007 prot. n. 34393, sul presupposto dell'interesse comune della tutela e valorizzazione del sito;

-con nota a prot. n. 304304 del 16.07.2014 la Regione del Veneto ha invitato gli Enti gestori di Parchi del territorio regionale a presentare domanda per l'ottenimento di contributo, presentando entro il termine del 15.09.2014 un progetto a livello preliminare;

-con deliberazione del Commissario Straordinario n.153 del 09.09.2014 è stato approvato il progetto preliminare “*Intervento sperimentale di contenimento della biomassa nel Lago di Fimon finalizzato alla tutela dell'ecosistema acquatico nonché azioni di conservazione dell'area della zona perilacuale e impianti e infrastrutture collegate*” e disposta la presentazione della richiesta del relativo contributo alla Regione, in collaborazione con il Comune di Arcugnano (che ha approvato il progetto preliminare con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 11.09.2014);

-la Provincia di Vicenza, in qualità di gestore del parco, è risultata beneficiaria di un contributo pari a € 250.000,00 con Decreto del Direttore della Sezione Parchi e Biodiversità n. 8 del 27.02.2015;

-in data 28.04.2015 e 05.05.2015 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza convenzione (repertoriata con n. reg. 30855, prot. provinciale n. 45595 del 06.07.2015), nella quale sono state esplicitate le modalità attuative dell'opera realizzanda e sono state disciplinate nel dettaglio le condizioni e i termini per l'ottenimento del contributo di € 250.000,00;

-con Decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 26.08.2015 è stato approvato il progetto a livello definitivo e formalizzato l'accordo di collaborazione tra la Provincia, avente il ruolo di stazione appaltante, e il Comune di Arcugnano con l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale della progettazione delle opere di competenza comunale, dell'assistenza alla direzione dei lavori nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;

-con provvedimento dirigenziale n. 772 del 17/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la relativa gara con espletamento di procedura negoziata e con determinazione n. 14 del 15/01/2016 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Brenta Lavori srl, con sede in via Boschi 60 - 35014 Fontaniva (PD), P.I. 03623920281, con il ribasso offerto del 42,314%, e, quindi, per un importo contrattuale di € 112.348,99 (compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 7.000,40 e il costo della manodopera pari a € 54.393,12);

-in data 04/03/2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto;

- in corso di esecuzione dei lavori con determinazione n. 70 del 23/01/2017 sono state approvate lavorazioni in perizia di variante;

-con determinazione dirigenziale n. 353 del 06/05/2016 è stato affidato, previo esperimento di procedura negoziata, l'attività di assistenza archeologica agli scavi all'operatore PETRA SCRL con sede in Padova per l'importo di € 2.204,05 oneri fiscali inclusi. Con il medesimo provvedimento si è provveduto a modificare il gruppo di lavoro costituito tra Provincia e Comune di Arcugnano, ridefinendone ruoli e compiti precedentemente assegnati e non ancora svolti e assegnando la direzione e contabilità dei lavori al geom. Valter Vettore, Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune;

-con provvedimento n. 599 del 13/09/2016 è stato affidato direttamente alla ditta Chiese Giancarlo, con sede in Vicenza il servizio di raccolta, rimozione e trasporto, fino a destinazione, della biomassa proveniente dallo sfalcio del lago di Fimon per gli anni 2016 e 2017 per l'importo complessivo di € 10.126,00;

- nell'ambito del progetto di cui trattasi ha avuto un ruolo rilevante l'azione di *“Monitoraggio dell'intervento sperimentale di contenimento della biomassa nel lago di Fimon finalizzato alla tutela dell'ecosistema acquatico”*, volta ad individuare le cause della crescita abnorme della vegetazione a macrofite (*Myriophyllum spicatum*) ed a valutare le modalità e l'efficacia degli impatti delle azioni di sfalcio e rimozione della biomassa vegetale dall'acqua.

E per dare attuazione a tale parte ecologica-ambientale del progetto la Provincia ha sottoscritto un Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Parma, approvato con provvedimento n. 852 del 09/12/2015, che stabilisce, tra l'altro, i criteri ambientali per le operazioni di sfalcio della biomassa;

- con determinazione n. 400 del 18/05/2017 è stato definito l'Accordo con il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, che gestisce il Lago ai fini idraulici, per incrementare per l'anno 2017 gli interventi di sfalcio delle macrofite sul lago di Fimon a fronte del riconoscimento di un rimborso

spese pari a € 6.622,15, oneri fiscali esclusi, e, quindi a complessivi € 8.079,02;

- i lavori sono stati ultimati in data 25/02/2017 come da certificato di ultimazione lavori; pertanto in tempo utile, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse;

Considerato che:

- i lavori sono stati conclusi in tempo utile, il Direttore dei lavori, Valter Vettore ha provveduto a redigere il Conto finale in data 25/02/17, da cui si evince che la realizzazione degli stessi ha comportato una spesa complessiva di € 127.485,65, comprensiva degli oneri per la sicurezza; con una minor spesa rispetto all'importo contrattuale di € 1.667,14;

- il Direttore dei lavori ha redatto in data 02/05/17 la Relazione sul conto finale e nella stessa data il certificato di regolare esecuzione con esito positivo, attestando che l'Impresa ha eseguito i lavori in tempo utile contrattuale e a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e confermandone un credito residuo pari a € 58.985,65 (esclusi oneri fiscali), determinato come segue:

Importo dello stato finale	€ 127.485,65
Certificati di pagamento emessi	€ <u>68.500,00</u>
Resta il credito dell'impresa di	€ 58.985,65
A sommare IVA 22%	€ <u>12.976,84</u>
Tornano	€ 71.962,49

- l'impresa, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha costituito polizza fideiussoria per Euro 36.304,45 (cauzione definitiva-contratto) del 25/01/2016 n. 840590 rilasciata da ELBA assicurazioni Spa, con sede in Milano e polizza fideiussoria per Euro 5.429,98 garantita mediante appendice di variazione n. 1 del 13/02/2017 alla polizza fideiussoria n. 840590 del 25/01/2016;

Tutto ciò premesso:

Visti la contabilità dei lavori, il conto finale dei lavori, la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione; documenti conformi alle vigenti prescrizioni di legge;

Vista la polizza fideiussoria n. 1062327 a ns prot. n. 38223 del 26/05/2017 per una somma garantita pari a € 1.064,00, a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. 124 DPR 207/2010, rilasciata in data 22/05/2017 da ELBA Assicurazioni S.p.a. con sede in Milano; tale garanzia scadrà in data 22/05/2019;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico BRENTA LAVORI S.R.L con sede in Fontaniva (PD);

Viste le spese sostenute alla data di redazione del presente provvedimento, che vengono riportate nel seguente quadro di sintesi:

N.	Voci quadro economico	Spese effettivamente sostenute al 06/06/2017		Prov. di riferimento
		Importi comprensivi di IVA	Mandati (num. Data e importo)	
1	Importo esecuzione lavori e attuazione piani di sicurezza	€ 155.532,49 (127.485,65+ € 28.046,84 - IVA 22%)	-1° SAL= n. 4094 del 19/10/2016 per € 1€ 83.570,00 (68.500,00 + IVA 22%) -Ancora da liquidare all'Impresa dopo approvazione del CRE	-DD n. 14 15/01/2016 DD n 70 23/01/2017

			€ 71.962,49 (58.985,65+IVA 22%)	
2	Analisi scientifica stato ecologico del lago e monitoraggio – università di Parma (importo onnicomprensivo)	€ 69.000,00	n. 1389 del 11/04/2017 -Primo e secondo acconto €28.620,00 -Ancora da liquidare all'università € 40.380,00 a completamento delle attività scientifica prevista entro il 31/07/2017	DD. n. 852 del 09/12/2015 DD n 70 del 23/01/2017
3	Spese tecniche per compenso incentivante ex art.113 del D.LGS 50/2016	€2.994,52	-Ancora da liquidare € 2.994,52 (Provincia di Vicenza € 979,71- Comune di Arcugnano € 2.014,81)	DD. n. 689 del 16/09/2014
4	-Servizio di trasporto BIOMASSA	€ 10.126,00 (8.300,00+22% IVA)	-n. 82 del 16/01/2017 Acconto € 6.466,00 (5.300,00+IVA 22%) -Ancora da liquidare € 3.660,00 (3.000+IVA 22%)	DI. n 599 del 13/09/16
5	-Spese per attività di assistenza archeologica	€ 2.204,05	-Ancora da liquidare € 2.204,05 (1.806,60 + IVA 22%)	DD. n. 353 del 06/05/16
6	-Sfalcio macrofite con laborazione consorzio di bonifica	€ 8.079,02	-Ancora da liquidare 8.079,02 € (6.622,15+ IVA 22%)	DD. n. 702 del 19/10/15
7	Contribuzione a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture	€ 30,00	Pagamento effettuato	
TOTALE SOMME SOSTENUTE (Lavori € 155.532,49 + somme a disposizione € 92.433,59)		€ 247.966,08	di cui importi ancora da liquidare: - € 71.962,49 (saldo lavori) - € 40.380,00 (saldo università di Parma) - € 3.660,00 (saldo servizio ditta Chilrese) - € 2.204,05 (saldo spese per assistenza archeologica) - € 2.994,52 (compenso incentivante) -€ 8.079,02 (servizio Consorzio di bonifica)	
IMPORTO FINANZIATO ECONOMIE		€ 250.000,00 € 2.033,92		

Le economie, rispetto all'importo finanziato alla Provincia di Vicenza di € 250.000,00, ammontano a € 2.033,92.

Alla data di adozione del presente provvedimento, delle somme complessivamente sostenute pari a **€ 247.966,08**, sono ancora da liquidare **€ 129.280,08**, di cui **€ 71.962,49** all'impresa BRENTA LAVORI S.R.L. quale liquidazione del saldo finale, **€ 40.380,00** all'Università degli studi di Parma

per lo svolgimento delle attività scientifiche in situ, € 2.994,52 al personale provinciale e comunale quale compenso ex art.113 del D.LGS 50/2016 e. s. m. i., € 3.660,00 alla ditta CHILESE a saldo del servizio di trasporto BIOMASSA, € 2.204,05 a saldo per attività assistenza archeologica e € 8.079,02 al Consorzio a saldo delle attività di sfalcio della macrofite;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. **di approvare** il Conto finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, agli atti presso il Servizio Difesa del Suolo, riferentesi ai *Lavori sperimentali di contenimento della biomassa nel lago di Fimon finalizzato alla tutela dell'ecosistema acquatico nonche' azioni di conservazione dell'area della zona perilacuale nel comune di Arcugnano (CUP F16J15000120002 - CIG 64756313C0)*, da cui risulta che l'esecuzione dei lavori ha comportato una spesa complessiva pari a € 127.485,65, oneri fiscali esclusi, e in cui si certifica la regolarità di esecuzione dei lavori stessi;
2. **di approvare** l'importo relativo al saldo dell'Impresa esecutrice BRENTA LAVORI S.R.L con sede in Fontaniva (PD) via Boschi, 60, corrispondente a € 58.985,65 IVA esclusa, e, quindi, a € 71.962,49 (IVA inclusa);
3. **di dare atto** che la spesa complessiva dell'intervento in parola è finanziata alla Provincia di Vicenza con i fondi PAR-FSC VENETO 2007-2013 per € 250.000,00 ed è impegnata con determinazione dirigenziale n.772/2015 alla missione 09 Difesa Suolo- programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale- art. 140 progetti speciali prestazione di servizi del bilancio 2017;
4. **di provvedere** ai sensi di legge allo svincolo della polizza fideiussoria costituita per Euro 36.304,45 (cauzione definitiva-contratto) del 25/01/2016 n. 840590 rilasciata da ELBA assicurazioni s.p.a, con sede in Milano e alla polizza fideiussoria per Euro 5.429,98 garantita mediante appendice di variazione n. 1 del 13/02/2017 alla polizza fideiussoria n. 840590 del 25/01/2016;
5. **di dare atto** che, rispetto all'importo di 250.000,00 finanziato alla Provincia di Vicenza, le economie ammontano a € 2.033,92;
6. **di dare atto**, altresì, che alla data di adozione del presente provvedimento è ancora da liquidare la somma complessiva di € 129.280,08, di cui € 71.962,49 all'impresa BRENTA LAVORI S.R.L quale liquidazione del saldo finale, € 40.380,00 all'Università degli studi di Parma per lo svolgimento delle attività scientifiche in situ, € 2.994,52 al personale

provinciale e comunale quale compenso ex art.113 del D.LGS 50/2016 e. s. m. i., € 3.660,00 alla ditta CHILESE a saldo del servizio di trasporto BIOMASSA, € 2.204,05 a saldo per attività assistenza archeologica e € 8.079,02 al Consorzio a saldo delle attività di sfalcio della macrofite;

7. **di attestare** che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
8. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 06/06/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(FERRETTI MARIA PIA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: ing. Maria Pia Ferretti



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 466 del 06/06/2017

U.C. DIFESA DEL SUOLO

Proposta N° 563 / 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE E SVINCOLO POLIZZA - APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE DELL'INTERVENTO SPERIMENTALE DI CONTENIMENTO DELLA BIOMASSA NEL LAGO DI FIMON FINALIZZATO ALLA TUTELA DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO NONCHE' AZIONI DI CONSERVAZIONE DELL'AREA DELLA ZONA PERILACUALE", NEL COMUNE DI ARCUGNANO, FINANZIATO CON FONDI PAR-FSC VENETO 2007-2013.
(CUP F16J15000120002; CIG N. 64756313C0)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 381/2 e 385/2 del 2017

Vicenza, 08/06/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 466 DEL 06/06/2017

U.C. DIFESA DEL SUOLO
Proposta N° 563 / 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE E SVINCOLO POLIZZA - APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE DELL'INTERVENTO SPERIMENTALE DI CONTENIMENTO DELLA BIOMASSA NEL LAGO DI FIMON FINALIZZATO ALLA TUTELA DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO NONCHE' AZIONI DI CONSERVAZIONE DELL'AREA DELLA ZONA PERILACUALE", NEL COMUNE DI ARCUGNANO, FINANZIATO CON FONDI PAR-FSC VENETO 2007-2013.
(CUP F16J15000120002; CIG N. 64756313C0)

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 08/06/2017

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)**

con firma digitale