



FASI DI CANTIERE	
FASE 1	Lavorazioni: • Pulizia generale e verifica interferenze con rilievo sottosuolo • Allontanamento dal cantiere dei canali di rifiuto
FASE 2	Realizzazione Pista ciclabile e area a verde: • Scavo area verde, regolazione e sparto terreno regale • Scavo di bonifica pista ciclabile, posa geomembrana e geotessuto • Riperti, drenaggi, fondazioni, opere di collegamento e sovra • Area servizi: pista di fondazione e allacciamenti • Installazione • Lavori di finitura
FASE 3	Scavi e bonifiche: • Scavatura di fondazione materiale in situ (zona SMI) • Ristrutturazione, posa condotte finali di drenaggio, adeguamento progetto di recupero • Scavatura di scavo e recupero stabilizzata, scavo di bonifica (zona intermedia) • Posa geomembrana e geotessuto • Ristrutturazione, posa condotte e condotte (zona intermedia) • Scavo e recupero stabilizzata (Zona nord bonificata) • Ristrutturazione, posa condotte e condotte (zona nord bonificata)
FASE 4	Pacchetto stradale e parcheggio: • Demolizione e consolidamento muratura perimetrale • Realizzazione strada, marcia, strada d'uscita, cordoli e drenaggio aree verdi • Paving e drenaggio degli scudi • Installazione pali illuminazione, impianti elettrici
FASE 5	Lavori di completamento: • Interventi di risistemazione • Attrezzature in area verde • Sistemazione cantiere

LEGENDA

	INSTALLAZIONE CANTIERE
	LIMITI AREA DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTAZIONE, BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA LOTTO A
	LIMITI AREA DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LOTTO A
	LIMITI AREA DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LOTTO B
	LIMITI AREA SISTEMATA A VERDE
	LIMITI AREA SEDE PISTA CICLABILE
	LIMITI TELA IN SOSTA AREA ADIBITA A PARCHEGGIO E PISTA CICLABILE OGGETTO DELL'INTERVENTO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA COMUNALE
	Perimetro e senso di marcia dei mezzi in entrata al cantiere
	Perimetro e senso di marcia dei mezzi in uscita dal cantiere
	Perimetro e senso di marcia dei mezzi nel cantiere
	Perimetro e senso di marcia dei mezzi nel cantiere

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
DPCM 06.12.2016

INTERVENTO N. 16/A

**BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA
PUA N.6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA**
[CIG: 69339826F5]

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Elaborato N.	8.3	Titolo	
Scala	1:500		
Cod.	006P.PE.0803		
Rev.	0	Data	22.08.2017

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

**DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE
Dott. Danilo Guarti**

**RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Roberto Scalco**

**COORD. SIC. E
Ing. Massimo Cuccato**
SECTORE -
Civile e Ambientale

**RESPONSABILE
Dott. Geol. Paolo Rocca**
REGIONE DEL VENETO
N° 187

**PROGETTISTA
Ing. Alberto Boecchi**
REGIONE DEL VENETO
N° 3086

N.B. IL PRESENTE LAYOUT DI CANTIERE POTRA' ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE OD INTEGRAZIONI IN BASE AL REALE ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE O PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA PREVIA CONCORDAMENTO ED ASSENSO DEL CSE E DEL D.L.

- recinzione di cantiere amovibile con rete plastificata h=2.00m color arancione infissa su barre in ferro Ø 20 mm
- recinzione di cantiere rimovibile in r.e.s. h=2.00m su basamenti in cls
- cancello provvisorio di ingresso cantiere
- segnaletica di cantiere
- box di cantiere uso ufficio
- servizi igienici di cantiere di tipo chimico
- box di cantiere uso magazzino/spogliatoio

