



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni



Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - DPCM 06.12.2016 -

INTERVENTO N. 1

**Riqualificazione area Ex Centrale del Latte
II° stralcio**



PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI

progettazione architettonica

**STUDIO
MACOLA**

arch. Giorgio Macola
Santa Croce, 6 - 30135 Venezia
tel+39 041.5206847 - fax+39 041.5242720
www.studiomacola.it - architetti@studiomacola.it
p.i. 00537740276

progettista
arch. Giorgio Macola

progettazione paesaggio

STRADIVARIE
ARCHITETTURA E PAESAGGIO



STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI
largo don Francesco Bonifacio, 1 - 34125 Trieste
www.stradivarie.it - studio@stradivarie.it
p.i.c.f. 01175480324

progettista
arch. Claudia Marcon
collaboratori
dott. arch. Giulia Bonn
dott. arch. Roberto Bonutto
dott. arch. Sofia Borgo
dott. arch. Giulia Bratos
arch. Elisa Monte

progettazione strutture e impianti

sinergo



Sinergo Spa - via Ca' Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel+39 041.3642511 - fax+39 041.640481
sinergospa.com - info@sinergospa.com

progettista
arch. Alberto Muffato

titolo elaborato

Cronoprogramma

rev	data	redatto	verificato	approvato
00	30.08.2017	AS	AS	AM
rev	data	redatto	verificato	approvato

DIRETTORE

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
dott. Danilo Guarti

DIRETTORE SETTORE LLPP E MANUTENZIONI E RUP
ing. Diego Galiazzo

COLLABORATORI TECNICI

dott. Marco Balestro
dott. Daniela Beato
geom. Barbara Bernardi
dott. Marco Bonafede
arch. Raffaella Gianello
ing. Marco Sinigaglia

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

sig.ra Cinzia Milan
dott. Paola Pivotto

data elaborato
30.08.2017

numero elaborato
EG.01.21

scala
-



LIBERARE ENERGIE URBANE

ID	Nome attività	Predecessori	Durata																
				M-1	Tri 1	Tri 1	Tri 1	Tri 2	Tri 2	Tri 2	Tri 3	Tri 3	Tri 3	Tri 4	Tri 4	Tri 4	Tri 1	Tri 1	Tri 1
1	DURATA LAVORI - GIORNI NATURALI CONSECUTIVI		450 g																
2	Fase 1: Allestimento cantiere		5 gt																
3	Fase 2: Pulizia generale e bonifica dell'area	2	15 gt																
4	Fase 3: Puntellazione del corpo di fabbrica da mantenere	3	15 gt																
5	Fase 4: Opere di demolizione interne	4	35 gt																
6	Fase 5: Opere di consolidamento strutturale in fondazione	5	25 gt																
7	Fase 6: Opere di demolizione dei corpi di fabbrica da abbattere	6	5 g																
8	Fase 7: Rimozione solaio di copertura edificio da mantenere	7	5 g																
9	Fase 8: Realizzazione della struttura della copertura	8	15 gt																
10	Fase 9: Finitura del manto di copertura	9	5 gt																
11	Fase 10: Posa elementi come scossaline, canali di gronda e pluviali	10	10 g																
12	Fase 11: Opere varie di restauro	11	20 g																
13	Fase 12: Realizzazione della struttura dei nuovi solai intermedi	12	30 g																
14	Fase 13: Realizzazione di nuove tramezzature e partizioni interne	13	20 g																
15	Fase 14: Realizzazione nuovi impianti elettromeccanici	14	30 g																
16	Fase 15: Realizzazione nuovi impianti elettrici speciali e fotovoltaico	15	30 g																
17	Fase 16: Realizzazione intonaci	16	15 g																
18	Fase 17: Realizzazione massetti e pavimenti	17	60 g																
19	Fase 18: Installazione infissi	18	10 g																
20	Fase 19: Realizzazione controsoffitti	19	20 g																
21	Fase 20: Opere varie di finitura (es. pitture)	20	20 g																
22	Fase 21: Demolizione della piastra esterna	21	5 g																
23	Fase 22: Realizzazione scavi per posa sottoservizi esterni	22	15 g																
24	Fase 23: Realizzazione nuovi percorsi pedonali	23	15 g																
25	Fase 24: opere a verde e sistemazione esterne	24	20 g																
26	Fase 25: Smobilizzo cantiere	25	5 g																